

Status oppgradering av skiskytterarena, skileikeområde og trapp ved hoppbakker.

Skiskytterarenaen ble i løpet av 2022 oppgradert med nye skiver og arrangement for oppsamling av bly, samt at tidligere forurensning av bly ble fjernet. Erfaring har vist at betongfundamentet ved skivene blir glatt ved snø og is, og at det er behov for å montere skliskring på betongen for å unngå fall og skader. Arrangement for oppsamling av tomhylser på standplass er ikke ferdigstilt. Arbeidene er utført i henhold til budsjett takket være stor dugnadsinnsats og betydelige rabatter og velvilje fra lokale entreprenører. Av vedtatt budsjett på kr. 1365 000,- er det brukt kr. 1257 000,-. I tillegg er prosjektet tildelt kr. 30 000,- i gave midler fra Hegra Sparebank. Montering av skliskring og oppsamlingsarrangement for tomhylser er planlagt utført i løpet av 2023, og kostnadene vil ikke gå utover opprinnelige vedtatte budsjett. Muligheten for legging av fast dekke/ asfalt på standplass må vurderes når en ser setninger i terrenget som er oppstått i løpet av vinteren. Kostnader for fast dekke er ikke beregnet og en del av opprinnelig plan.

Skileikeområdet ble i løpet av 2022 oppgradert med ny K6-hoppbakke. Arbeidene er gjennomført med betydelig dugnadsinnsats. Gjenstående arbeider med kuleløype og drenering av vann fra flata er planlagt utført i løpet av 2023. Prosjektet er tildelt kr. 50 000,- fra Skatval Handelslag. Påløpte kostnader er kr. 102 000,-. Gjenstående arbeider vil kunne gjennomføres innenfor vedtatte budsjett på kr. 80 000,- og tildelte midler.

Utbedring og restaurering av trapp ved hoppbakkene ble ikke påbegynt på grunn av stor dugnadsinnsats på skiskytterarena og ny hoppbakke. Utbedringen er tenkt utført i 2023 innenfor budsjetttrammen på kr. 50 000,- som ble vedtatt på årsmøtet i 2022